

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาดำเนินการ

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดังนี้

ก. **วิสัยทัศน์** ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

“หนองแวงเมืองเกษตร โตเด่นวัฒนธรรม นำวิถีด้วยเศรษฐกิจพอเพียง การเมืองแบบมีส่วนร่วม นำมวลชนอยู่ดีมีสุข”

ข. **พันธกิจ** ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

พันธกิจที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อขยายตัวเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ ๓ การสร้างระบบบริหารที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

พันธกิจที่ ๔ การปรับปรุงและพัฒนาาระบบการศึกษาและสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น



พันธกิจที่ ๕ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ดี

พันธกิจที่ ๗ การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน การคลัง ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับการโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล

พันธกิจที่ ๘ การเพิ่มศักยภาพของดั่งเมืองให้เป็นเครื่องมือชั้นนำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรืออุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ถนนสะพาน ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ
๒. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบประปา และขยายเขตประปาหมู่บ้าน
๓. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา แหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร
๔. การพัฒนาติดตั้ง บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. ส่งเสริมการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการออม
๒. ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

๑. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
๒. ส่งเสริมอนุรักษ์กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม
๓. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๑. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒. การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๒. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการเมืองการปกครอง

๑. การส่งเสริมสนับสนุนระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการปกครอง การพัฒนาและการให้บริการประชาชน
๓. การพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถขององค์กรและพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถให้ผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ สมาชิกสภา อส.อาสาสมัครชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

๑. การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
๓. การพัฒนาอาสาสมัครชุมชน



แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระยะเวลาดำเนินการ
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานฯ จำนวน ๗๖ โครงการ

- ๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๔
- ๑.๒ ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๑.๓ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๖

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน ๒๕,๖๕๕,๖๕๐ บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน ๑๐,๗๔๔,๖๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๘

๓. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สำหรับโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการไม่พร้อมดำเนินโครงการและไม่มี ความจำเป็นในการดำเนินการ

๓.๒ การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๗๖ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๔ โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๒ โครงการ

๔. ปัญหา/ อุปสรรค ในการดำเนินงาน

๔.๑ โครงการก่อสร้างที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ำ ติดพื้นที่ของชาวบ้าน ทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความยากลำบาก

๔.๒ โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมอาชีพ โครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มสตรี ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน

๕.ข้อเสนอแนะ

๑. การอธิบายในรายละเอียดของการดำเนินงาน ของแต่ละสำนัก/กอง ต่อที่ประชุมยังไม่ค่อยชัดเจน

๒. การดำเนินงานในแต่ละโครงการ/ กิจกรรม มีความล่าช้า และยังไม่เป็นตามแผนการดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้

๓. โครงการ/ กิจกรรม และวงเงินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง ที่มีงบประมาณน้อย หากดำเนินการได้ควรดำเนินการทันที เนื่องจาก ๖ เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หากมีการกิจกรรมเร่งด่วนจะดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา

๔. การนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ให้เตรียมความพร้อมในการอธิบาย สรุปผล และการนำผลการดำเนินงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๕. ควรปรับเปลี่ยนระบบ และวิธีการในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น

๖. ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ใ้ราชการ และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับทราบ และ ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (และเพิ่มเติม)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอกุฉินทน์ จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๓๕ โครงการ

๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ จำนวน ๒๕ โครงการ

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๒๕ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑.	โครงการต่อเติม ศาลาพักญาติ บ้านเทอเลอ หมู่ที่ ๖	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐			←→										✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้าง Box Culvert ไร่ สายนายสุรินทร์ ปิ่นแก้ว บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๑	ปริมาณงาน ๒.๑๐ เมตร x ๒.๑๐ เมตร ความยาว ๕.๐๐ เมตร ทำมุม ๐ องศา กับแนวตั้งฉาก แนวทาง	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๐				←→										✓		อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๓.	โครงการก่อสร้าง Box Culvert ห้วยขาว จุดนา นายอาคม เนตร โสสม บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน ๒ ช่อง x ๓.๖๐ เมตร x ๓.๖๐ เมตร ความ ยาว ๔ เมตร ทำมุม ๐ องศา กับ แนวตั้งฉากแนวทาง	๘๕๓,๐๐๐	-	๘๕๓,๐๐๐														✓		อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	กองช่าง



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนถึงบ้านนายเทียน พรหมภักดี บ้านแหลมทองพัฒนา หมู่ที่ ๔	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๔๘,๐๐๐	๒๕๗,๐๐๐	๙๑,๐๐๐													✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	กองช่าง	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสวาท กลางชัย ถึงบ้านนายไพวัลย์ ไชยแสน บ้านแหลมทองพัฒนา หมู่ที่ ๔	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐														✓			อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบัวลอย นวลใส ถึง บ้านนายสมหมาย นวลใส บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๕ ตารางเมตร	๑๐๗,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๑๖,๐๐๐														✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	กองช่าง



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัวพันนามไชย ถึงบ้านนายมवल โนนสว่าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๐๐ ตารางเมตร	๒๑๖,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๒๗,๐๐๐				←→									✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	กองช่าง
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัวลัย ไชยหาถึงบ้านนายตะวัน จำปีโชติ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร	๑๓๒,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๘,๐๐๐				←→									✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	กองช่าง
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมใจ เชื้อนไชยถึงบ้านนางมาลา วงษ์ท้าว บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร	๕๒,๐๐๐	-	๕๒,๐๐๐													✓			อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง	กองช่าง



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมย์ ไชยยาถึงบ้านนายนิคม กองแก้ว บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๘	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑,๐๐๐														✓	โอนลดงบประมาณ	กองช่าง
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านายสังัด ศรีอิดชา ถึงบ้านนายสายยนต์ รัตนโชติ บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๑	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๓,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๒๗,๐๐๐												✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	กองช่าง
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายประชาอาสา บ้านคำบอนเวียงชัย หมู่ที่ ๓	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐												✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	กองช่าง



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นายจำปี แก้วหลอยถึงนางนงบุญเรือน ไทนวุธ บ้านแหลมทองพัฒนา หมู่ที่ ๔	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๕,๐๐๐													✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	กองช่าง
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงปุ๋ย บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๔๑,๐๐๐	๓๓๔,๐๐๐	๗,๐๐๐													✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	กองช่าง
๑๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูป บ้านนายพุทธ พันชาติ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๘ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๐													✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	กองช่าง



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑๖.	โครงการขยาย ไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ทางเข้าบ้านนางาม หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้างด้านซ้าย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ขนาดกว้างด้านขวา ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๐				←	→								✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง
๑๗.	โครงการปรับปรุงพื้นที่ สาธารณะ ประโยชน์ บ้านนางาม หมู่ที่ ๗ ขนาด	กว้าง ๖๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	๔๖๘,๐๐๐	-	๔๖๘,๐๐๐														✓		อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๑๘.	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ จุดบ้านนาง จำปา หมู่กุล บ้านนางาม หมู่ที่ ๗	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ๐.๘๐. เมตร ตัด ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร วางท่อระบาย น้ำยาว ๖.๐๐ เมตร	๒๐,๕๐๐	๒๐,๕๐๐	๐				←	→								✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑๙.	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังลงหิน คลุก สายต้นไฮ บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๘	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๘๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๒๙๙,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๖๒,๐๐๐				↔									✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง
๒๐.	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังลงหิน คลุก สายดินเขา บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๘๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๒๙๙,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๔๓,๐๐๐				↔									✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง
๒๑.	โครงการ ปรับปรุงถนน ลูกรังลงหินคลุก สายนางริน บุญ ราช ถึง สาย รพ.สต. - แหลม ทอง บ้านหนอง แขวง หมู่ที่ ๑	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๕,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๔๑,๐๐๐				↔									✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
๒๒.	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังลงหิน คลุก สายนาข้า บ้านนางาม หมู่ที่ ๗	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๒๙๐,๐๐๐	-	๒๙๐,๐๐๐													✓		อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	กองช่าง
๒๓.	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังลงหิน คลุก สายนนาย บด สมศรี ถึงไร่ นางเบ็งกาญู แห ม่งปึง บ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๑	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๓๐๒,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐														✓	โอนลด งบประมาณ	กองช่าง
๒๔.	โครงการ ปรับปรุงถนน ลูกรังลงหินคลุก สายนนายเพียง ปิ่นแก้ว ถึง สาย สถานีวิทยุ บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๑	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๒๗๙,๐๐๐	-	๒๗๙,๐๐๐													✓		อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง	กองช่าง



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๒๕.	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังลงหิน คลุก สายนาย ถาวร สารทองถึง ลำห้วยขาว บ้าน นางาม หมู่ที่ ๙	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๖๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๒๗๙,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐	๘๙,๐๐๐				←	→								✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๑ โครงการ

๒.๒ ส่งเสริมการทำการเกษตร ตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน ๑ โครงการ

๒.๒.๑ แผนงานการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							
๑.	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ พระกนิษฐาธิ ราชเจ้าฯ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราช เจ้าฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐												✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยัง ไม่อยู่ในช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	สำนักปลัด			



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน ๑๘ โครงการ

๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ จำนวน ๙ โครงการ

๓.๑.๑ แผนงานการศึกษา จำนวน ๙ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					
๑.	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐				↔								✓			เบิกจ่ายตาม โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษา ฯ
๒.	โครงการวัน เยาวชนแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ วันเยาวชนแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐													✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยัง ไม่อยู่ในห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ	กองการศึกษา ฯ



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					
๓.	โครงการประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐													✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยัง ไม่อยู่ในห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ	กองการศึกษา ฯ
๔.	โครงการพัฒนา ศักยภาพครู	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาศักยภาพครู	๖๓,๐๐๐	-	๖๓,๐๐๐													✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยัง ไม่อยู่ในห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ	กองการศึกษา ฯ



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๕.	โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา (ปฐมวัย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา(ปฐมวัย)	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐														✓		ยังไม่ได้เบิกจ่ายตามโครงการเสร็จเรียบร้อยเนื่องจากยังไม่อยู่ในหัวงระยะเวลาดำเนินการ	กองการศึกษา ฯ
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๕๕๑,๕๕๐	๗๔๙,๐๖๙	๘๐๒,๔๘๑			✓			✓			✓			✓		✓		ดำเนินการตามไตรมาสที่กำหนด	กองการศึกษา ฯ
๗.	โครงการหนุนน่อยสู่โลกกว้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหนุนน่อยสู่โลกกว้าง	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐														✓		ยังไม่ได้เบิกจ่ายตามโครงการเสร็จเรียบร้อยเนื่องจากยังไม่อยู่ในหัวงระยะเวลาดำเนินการ	กองการศึกษา ฯ



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					
๘.	โครงการ อุดหนุน ค่าอาหาร กลางวัน โรงเรียน (สพฐ.) ในตำบลหนอง แวง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียน (สพฐ.) ในตำบล หนองแวง	๒,๒๕๘,๐๐๐	๙๘๘,๖๐๐	๑,๒๖๙,๔๐๐			✓			✓			✓			✓			ดำเนินการ ตามไตรมาส ที่กำหนด	กองการศึกษา ฯ
๙.	โครงการแข่งขัน กีฬาใน สถานศึกษา (ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ แข่งขันกีฬาใน สถานศึกษา (ศพด.)	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐													✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยังไม่ อยู่ในห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ	กองการศึกษา ฯ



๓.๒ ส่งเสริมอนุรักษ์กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม จำนวน ๙ โครงการ

๓.๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๓ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							
๑.	อุดหนุน โครงการบริหาร จัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายอุดหนุน โครงการบริหาร จัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐			↔										✓			เบิกจ่ายตาม โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด	



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๒.	โครงการงาน Maha Songlran World Water Festival ๒๐๒๔ เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๒๕๖๘ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็น โครงการงาน Maha Songlran World Water Festival ๒๐๒๔ เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๒๕๖๘ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐													✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยังไม่ อยู่ในช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓.	อุดหนุนที่ ทำการ ปกครอง อำเภอบ้านผือ ตามโครงการ งานรัฐพิธี ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นการ ปกครองอำเภอบ้าน ผือ ตามโครงการ งานรัฐพิธี ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-			↔										✓		เบิกจ่ายตาม โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด



๓.๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๖ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑.	ค่าใช้จ่ายจัด กิจกรรมวัน สำคัญทาง ศาสนา	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายจัด กิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนา	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐													✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยัง ไม่อยู่ในหัว งระยะเวลา ดำเนินการ	กองการศึกษา ฯ
๒.	โครงการจัด กิจกรรม ประจำปีของดี อำเภอบ้านผือ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ จัดกิจกรรมประจำปี ของดีอำเภอบ้านผือ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๐๐	๒๐๐					✓							✓			เบิกจ่ายตาม โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษา ฯ
๓.	โครงการ บุญบังไฟ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ บุญบังไฟ	๑๖๐,๐๐๐	-	๑๖๐,๐๐ ๐													✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยัง ไม่อยู่ในหัว งระยะเวลา ดำเนินการ	กองการศึกษา ฯ



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๔.	โครงการวัด ประชารัฐสร้าง สุขพัฒนาวัด ด้วยแนว ๕ ส.	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ วัดประชารัฐสร้าง สุขพัฒนาวัดด้วย แนว ๕ ส.	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐														✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยังไม่ อยู่ในช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	กองการศึกษา ฯ
๕.	โครงการวันลอย กระทง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ วันลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐		✓											✓			เบิกจ่ายตาม โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษา ฯ
๖.	อุดหนุนองค์กร ประชาชน โครงการสืบสาน ประเพณีวัน เข้าพรรษา แห่เทียนพรรษา หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายอุดหนุน องค์กรประชาชน โครงการสืบสาน ประเพณีวัน เข้าพรรษา แห่เทียนพรรษา หมู่ ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐														✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยังไม่ อยู่ในช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	กองการศึกษา ฯ



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ โครงการ

๔.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ โครงการ

๔.๒.๑ แผนงานการเกษตร จำนวน ๓ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					
๑.	ค่าใช้จ่ายในการ ปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติฯ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ ในการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐													✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยัง ไม่อยู่ในช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒.	โครงการ เสริมสร้างทักษะ ด้านอาชีพตาม ปรัชญา เศรษฐกิจพอพิ ยง ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ เสริมสร้างทักษะ ด้านอาชีพตาม ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐													✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยัง ไม่อยู่ในช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	สำนักปลัด



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					
๓.	โครงการอนุรักษ์ ปล่อยพันธุ์ปลา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ อนุรักษ์ปล่อยพันธุ์ ปลา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐													✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยัง ไม่อยู่ในห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ	สำนักปลัด



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน ๗ โครงการ

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จำนวน ๓ โครงการ

๕.๑.๑ แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							
๑.	เงินสมทบ กองทุน หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	เพื่อจ่ายเป็นเงิน สมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ตาม กฎหมายว่าด้วย หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐		↔										✓			เบิกจ่ายตาม โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด		
๒.	รายจ่ายในการ ดำเนินการใน การจัดสวัสดิ ภาพสัตว์ของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง แวง	เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายในการ ดำเนินการในการ จัดสวัสดิภาพสัตว์ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแวง	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	.				↔								✓			เบิกจ่ายตาม โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด		



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๓.	โครงการป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็น โครงการป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐													✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยัง ไม่อยู่ในห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ	สำนักปลัด	



๕.๒ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชน จำนวน ๒ โครงการ

๕.๒.๑ แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗				พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑.	โครงการ ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	เพื่อจ่ายเป็น โครงการศึกษาดู งานเกี่ยวกับขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	-			↔									✓			เบิกจ่ายตาม โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด
๒.	ค่าใช้จ่ายใน การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ตรวจสอบ คุณภาพน้ำ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐													✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยัง ไม่อยู่ในห้วง ระยะเวลา ดำเนินการ	สำนักปลัด



๕.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ โครงการ

๕.๓.๑ แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑.	รายจ่ายเพื่อ ส่งเสริมการ ดำเนินงาน และบริหาร จัดการระบบ การแพทย์ ฉุกเฉินของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อส่งเสริม การดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐													✓		เบิกจ่ายตาม โครงการตาม แผนงาน กำหนดตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๒.	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็น อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านตาม โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐													✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยังไม่ อยู่ในช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	สำนักปลัด



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการเมืองการปกครอง จำนวน ๘ โครงการ

๖.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๕ โครงการ

๖.๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๕ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					
๑.	โครงการ ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วง เทศกาล สำคัญ	เพื่อจ่ายเป็น โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาล สำคัญ	๓๐,๐๐๐	๒๐,๔๕๐	๙,๕๕๐	←												✓		เบิกจ่ายตาม โครงการตาม แผนงาน กำหนดตลอด ปีงบประมาณ	งานป้องกันฯ
๒.	โครงการ ฝึกซ้อมหนีไฟ ใน สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็น โครงการฝึกซ้อมหนี ไฟในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐													✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยัง ไม่อยู่ในหัว ระยะเวลา ดำเนินการ	งานป้องกันฯ



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๓.	โครงการ อบรม อาสาสมัคร ป้องกันและ ควบคุมไฟป่า	เพื่อจ่ายเป็น โครงการอบรม อาสาสมัครป้องกัน และควบคุมไฟป่า	๒๐,๐๐๐	๑๘,๙๓๐	๑,๐๗๐				↔									✓			เบิกจ่ายตาม โครงการฯ เรียบร้อย	งานป้องกันฯ
๔.	ค่าใช้จ่ายให้ ความ ช่วยเหลือ ประชาชนที่ ประสบความ เดือดร้อน (อัคริภัย)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบความ เดือดร้อน (อัคริภัย)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐				←										✓		เบิกจ่ายตาม โครงการตาม แผนงาน กำหนดตลอด ปีงบประมาณ	งานป้องกันฯ
๕.	ค่าใช้จ่ายให้ ช่วยเหลือ ประชาชน สกรณีเกิดเหตุ สาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายให้ ช่วยเหลือประชาชน สกรณีเกิดเหตุสา ธารณภัย	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐				←										✓		เบิกจ่ายตาม โครงการตาม แผนงาน กำหนดตลอด ปีงบประมาณ	งานป้องกันฯ



๖.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองการปกครอง การพัฒนาและการให้บริการประชาชน จำนวน ๓ โครงการ

๖.๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๓ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑.	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	๑๐,๐๐๐	๕,๕๒๕	๔,๔๗๕				↔								✓			เบิกจ่ายตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด	
๒.	โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นโครงการโครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๐๐	๒๐๐				↔								✓			เบิกจ่ายตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด	
๓.	โครงการจ้างมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการสาธารณะของตำบลหนองแวง	เพื่อจ่ายเป็นโครงการจ้างมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการสาธารณะของตำบลหนองแวง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐													✓		ยังไม่ได้เบิกจ่ายตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนื่องจากยังไม่อยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ	สำนักปลัด	



๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๑๔ โครงการ

๗.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๑ โครงการ

๗.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๔ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							
๑.	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายกรณีที่มี เหตุสาธารณภัย เกิดขึ้น หรือกรณี การป้องกันและการ ยับยั้งก่อนเกิด สาธารณภัย หรือ คาดว่าจะเกิดสา ธารณภัย	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๒๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐			↔									✓			เบิกจ่ายตาม ตามความ ต้องการ	สำนักปลัด		
๒.	รายจ่ายเพื่อให้ ความช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อให้ ความช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐													✓		เบิกจ่ายตาม โครงการตาม แผนงาน กำหนดตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด		



๗.๑.๒ แผนงานการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑.	โครงการ เสริมสร้างทักษะ ด้านอาชีพตาม ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ เสริมสร้างทักษะ ด้านอาชีพตาม ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐													✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยังไม่อยู่ในช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม



๗.๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑๐ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑.	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ รองรับการจัด สวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป	๑๐,๑๑๒,๔๐๐	๓,๐๙๑,๘๐๐	๗,๐๒๐,๖๐๐													✓		เบิกจ่ายตาม โครงการ ตาม แผนงาน กำหนด ตลอดปี งบประมาณ	สำนักปลัด
๒.	เบี้ยยังชีพ ความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ย ยังชีพความพิการ ให้แก่ผู้พิการที่มี สิทธิตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	๒,๓๒๓,๒๐๐	๗๒๕,๒๐๐	๑,๕๙๘,๐๐๐													✓		เบิกจ่ายตาม โครงการ ตาม แผนงาน กำหนด ตลอดปี งบประมาณ	สำนักปลัด
๓.	เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงิน สงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๘๔,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐													✓		เบิกจ่ายตาม โครงการ ตาม แผนงาน กำหนด ตลอดปี งบประมาณ	สำนักปลัด



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๔.	โครงการ ปรับปรุงที่อยู่ อาศัยคนยากจน ยากไร้ และด้อย โอกาส	เพื่อจ่ายเป็น โครงการปรับปรุงที่ อยู่อาศัยคนยากจน ยากไร้ และด้อย โอกาส	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐														✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยังไม่ อยู่ในช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม
๕.	โครงการ ฝึกอบรมการ ประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ สตรี และผู้ พิการ	เพื่อจ่ายเป็น โครงการฝึกอบรม การประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ สตรี และผู้พิการ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐														✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยังไม่ อยู่ในช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๖.	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็น โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐													✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยัง ไม่อยู่ในช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม
๗.	โครงการพัฒนา ศักยภาพ แกน นำเครือข่ายเฝ้า ระวังความ รุนแรงใน ครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็น โครงการพัฒนา ศักยภาพ แก่นำ เครือข่ายเฝ้าระวัง ความรุนแรงใน ครอบครัว	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐													✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยัง ไม่อยู่ในช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม
๘.	โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ ผู้พิการ (ตรวจ สุขภาพคลินิก ประจำปี)	เพื่อจ่ายเป็น โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้พิการ (ตรวจสุขภาพคณิ การประจำปี)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐													✓		ยังไม่ได้ เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากยัง ไม่อยู่ในช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					
๙.	โครงการสัปดาห์วันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นโครงการสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐													✓		ยังไม่ได้เบิกจ่ายตามโครงการเสร็จเรียบร้อยเนื่องจากยังไม่อยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม
๑๐.	โครงการหนองแขงไม่ทิ้งกันปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	เพื่อจ่ายเป็นโครงการหนองแขงไม่ทิ้งกันปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐													✓		ยังไม่ได้เบิกจ่ายตามโครงการเสร็จเรียบร้อยเนื่องจากยังไม่อยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ	กองสวัสดิการสังคม



๗.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๑ โครงการ
 ๗.๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวน ๑ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๑.	โครงการแข่งขัน กีฬาประชาชน ด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ แข่งขันกีฬา ประชาชนด้านยา เสพติด	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐						✓							✓			เบิกจ่ายตาม โครงการ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองการศึกษา ฯ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
 การบริหารงานของ เทศบาลตำบลกลางใหญ่ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
 ในระยะต่อไป
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘



(นายหาญ บุญราช)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

